


Отчет по выполнению ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2022 год

№ п/п	План												Факт												тыс. руб.		
	I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год					
	в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе					
	Всего	хозяйсво	подряд	Всего	хозяйсво	подряд	Всего	хозяйсво	подряд	Всего	хозяйсво	подряд	Всего	хозяйсво	подряд	Всего	хозяйсво	подряд	Всего	хозяйсво	подряд	Всего	хозяйсво	подряд			
1	ВЛ 110 кВ	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
2	ВЛ 0,4 кВ	0,0		0,0			0,00			0,00			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
3	ТП	140,70	0,00	692,55	0,00	4 230,23	4 797,77	0,00	22,77	98,83	0,00	774,27	206,79	567,48	5189,39	368,75	4 819,64										
4	ВЛ 35 кВ	0,00		0,00			0,00			0,00			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
5	ВЛ 110 кВ	0,00		0,00			0,00			0,00			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
6	ПС-35 кВ	397,96	0,00	2 025,74	2 025,74	2 025,74	2 025,74	347,85	419,2	21,37	397,86	2 257,1	66,41	2 190,69	2 257,6	66,91	2 190,69	2 190,69	2 257,6	66,91	2 190,69	2 257,6	66,91	2 190,69	2 190,69	2 190,69	2 190,69
7	ПС-110 кВ	0,00		0,00			0,00			0,00			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
8	Прочие	140,70	397,96	124,27	124,27	0,00	168,40	168,40	27,5	27,5	96,36	227,5	84,25	143,25	357,96	118,41	165,08	2 901,42	384,5	118,41	165,08	7 729,48	554,08	7 175,40			
Всего :		538,66	397,96	2 842,56	816,81	2 025,74	7 796,49	1 540,46	6 256,03	44,14	425,38	2 506,07	219,02	2 287,05	3 259,37	2 901,42	7 729,48	554,08	7 175,40								

Руководитель

Шляккин А. В.



Отчет по выполнению ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2022 год

№ п/п	Мероприятия ремонтной программы	Итого												тыс. руб.							
		I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				Всего		в том числе	
		Всего	в том числе холстособ	подрад	прорад	Всего	в том числе холстособ	подрад	прорад	Всего	в том числе холстособ	подрад	прорад	Всего	в том числе холстособ	подрад	прорад	Всего	в том числе холстособ	подрад	
1	ВЭ 10/10 кВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	ВЭ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ТНТ	140,70	140,70	0,00	0,00	692,55	692,55	0,00	0,00	5 254,50	4 230,28	1 024,21	22,77	22,77	22,77	0,00	98,83	714,27	5 067,48	5 196,39	
3.1	Ремонт на РП-115 Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,28	4 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,28	4 230,28	
3.2	Ремонт веста, ввод на ПС-3, ПС-4, РП-115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	соединений, ремонт РУ 0,4 кВ, изагора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	ПТ-423, ПТ-457 (Анна) подтяжка болтовых соединений контактных и изоляторов	0,00	0,00	0,00	0,00	539,29	539,29	0,00	0,00	539,29	539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,29	539,29	
3.5	ПТ-1649 10/0,4 кВ подтяжка болтовых контактных соединений, смазка, окраска	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	
3.6	ПТ-3 10/0,4 кВ ремонт оборудования 0,4 кВ, окраска от грязи, ржавчины, замена ИБП, автоматов, выключателей	140,70	140,70	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70	
3.7	ПТ-110/0,4 кВ замена аккумуляторных батарей ДЭП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	198,46	
3.8	КСПТ 2980 ремонт оборудования 0,4 кВ, смазка, окраска, замена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	КСПТ 3081 ремонт оборудования 0,4 кВ, смазка, окраска, замена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	108,33	
3.10	ПТ 3036 окраска, очистка от пыли, грязи, ржавчины	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	24,88	
3.11	КСПТ 3093 (Анна) ремонт систем подпитки контактных соединений и плавящихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.12	ПТ-595П ремонт кабеля и плавящихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ВЭ 35 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ВЭ 110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ПС-35 кВ	397,96	0,00	0,00	0,00	2 025,74	2 025,74	0,00	0,00	2 313,60	347,85	2 025,74	21,37	397,86	66,41	2 190,69	2 257,60	2 257,60	66,91	2 190,69	
6.1	ПС 35 10 кВ ЭИКА замена ТСН 10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,79	1 627,79	0,00	0,00	1 627,79	1 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,79	1 627,79	
6.2	ПС 35 10 кВ ЭИКА замена ТСН 10 кВ	397,96	0,00	0,00	0,00	397,96	397,96	0,00	0,00	397,96	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86	397,86	0,10	
6.3	ПС 35 10 кВ ЭИКА окраска КРУЗ 10 кВ, окраска и ремонт металлоконструкций КРУ-35 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,29	301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	59,39	0,00	
6.4	ПС 35 10 кВ ЭИКА замена аккумуляторов батарей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	7,02	0,00	
6.5	ПС 35 10 кВ ЭИКА ремонт кабельных линий 10 кВ от ПС 35 10 ЭИКА до ТП-560П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04	165,04	0,00	
7	ПС-110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Принце	0,00	0,00	0,00	0,00	124,27	124,27	0,00	0,00	168,40	230,06	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	27,53	
8.1	Замена осветительных приборов на РП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	КРУН 3080 окраска, ремонт оборудования 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	РП-2979 окраска 10 кВ (Павловский) окраска, ремонт оборудования 10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4	ремонт и реконструкция в ЭИСПП в ЭИСПП-10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	122,77	0,00	0,00	122,77	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5	ремонт измерений и испытаний, определение поврежденной электрооборудования и линий электропередачи на объектах ООО "КВЭП"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	Проведение измерений и испытаний, определение поврежденной электрооборудования и линий электропередачи на объектах ООО "КВЭП"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.7	Ремонт кровли ЭИСПП-10 кВ	538,66	140,70	397,96	2 842,56	816,81	2 025,74	7 796,49	1 540,46	6 256,03	8 671,51	1 848,00	469,52	44,14	425,38	2 506,07	219,02	2 287,05	3 259,37	357,96	2 901,42
Всего :		538,66	140,70	397,96	2 842,56	816,81	2 025,74	7 796,49	1 540,46	6 256,03	8 671,51	1 848,00	469,52	44,14	425,38	2 506,07	219,02	2 287,05	3 259,37	357,96	2 901,42
																			7 729,48	554,08	7 175,40

Шаликин А. В.

Руководитель